



Oggetto: S.S.508/val Sarentino. Intervento di somma urgenza al Km 21+700 in località Sarentino

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art.163 del D.Lgs. n. 50 del 2016)

L'anno 2018, il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo, il sottoscritto geom. Valter Molon, in servizio presso il Servizio strade Salto Sciliar della Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, redige il seguente verbale, avendo constatato quanto segue:

NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

In data 31.03.2018 è avvenuto un crollo di un blocco roccioso, che staccatosi dalla parete situata a monte della strada statale, è giunto fino sulla carreggiata stradale danneggiando un bus ed una macchina in transito.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Le probabili cause che hanno cagionato la caduta del masso sono da ricercarsi nelle abbondanti precipitazioni piovose che hanno caratterizzato le ore precedenti al distacco

LAVORI NECESSARI PER RISOLVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO

Dopo attento esame della situazione, si è convenuto che risulta indispensabile eseguire la pulizia ed il disaggio della scarpata, al fine di rimuovere il materiale instabile ed evitare ulteriori distacchi. È inoltre indispensabile mettere in sicurezza la parete, mediante la posa di rete metallica con funi, chiodi e pannelli in fune nelle zone in cui sono presenti blocchi di grandi dimensioni.

Per quanto sopra, considerato che ogni indugio diventa pericoloso, ricorrono alla fattispecie gli estremi di cui all'art.163 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in merito alle disposizioni sugli appalti pubblici, ed ordina pertanto l'immediato inizio dei lavori.

Si precisa in proposito che nella perizia suddetta potranno essere contenuti solo i lavori che costituiscono nel loro complesso l'insieme degli interventi necessari a risolvere la situazione di pericolo.

Bolzano, 31.03.2018

IL DIRETTORE D'UFFICIO/RUP
Geom. Valter Molon





Protocollo

[Empty box for protocol number]

Committente

LS/SS/GM

GE Abt. 12.4 SS 508

BETREFF / OGGETTO: Steinschlag auf der SS 508, km 21+700 an der
 LAGE / UBICAZIONE: Kreuzung Handwerkerzone Nord, Sarnthein

Fels / roccia	<input checked="" type="checkbox"/> Rutschung / frana	<input type="checkbox"/> Erosion / erosione	<input type="checkbox"/> Vermurung / colata
Lockermat. / detrito	<input checked="" type="checkbox"/> Steinschlag / caduta massi	<input checked="" type="checkbox"/> Hochwasser / alluvione	<input type="checkbox"/> Andere / altro

**GEOLOGISCHER
 BEREITSCHAFTSDIENST
 BEGEBUNGSPROTOKOLL**

**SERVIZIO REPERIBILITÀ
 GEOLOGICA
 PROTOCOLLO DI SOPRALLUOGO**

ANTRAGSTELLER / COMMITTENTE: <u>12.4</u>	
AM / IN DATA: <u>31/03/18</u>	TEILNEHMER: PARTECIPANTI: <u>- Innerebner Anton (12.4)</u> <u>- Sarnhauser Robert (12.4)</u> <u>- Meier Volmar (11.6)</u>
UM / ALLE ORE: <u>7:40</u>	
Eventuelle weitere Lokalaugenscheine: eventuali ulteriori sopralluoghi:	

1) ART DES EREIGNISSES - SITUATIONS-BESCHREIBUNG / TIPO DI EVENTO - DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE:
Etwa um 5⁰⁰ morgens fiel ein Stein auf die Fahrbahn und beschädigte einen Lieferbus und einen PKW. Der Stein rutschte aus der steilen Böschung von Quarzphylliten mit aufgestürzten Blockschutt. Weiteres Material ist nutzgefährdet durch die Kombination von Frost-Tau-Wechsel und Wiederschlägen!

2) GEFAHRENBEREICH / ZONA DI PERICOLO: SS 508, km 21+450 - km 22
- Einfaßt und Kreuzung Handwerkerzone Sarnthein Nord

Aus heutiger Sicht der Sachlage und auf Grund der durchgeführten Erhebungen wurden die nachfolgenden Entscheidungen getroffen und sind die nachfolgenden Maßnahmen zu treffen:

In base alla ricognizione effettuata ed alle attuali conoscenze sono state prese le seguenti decisioni e decisi i seguenti interventi:

3) GETROFFENE SICHERHEITSMABNAHMEN: - Kontrolle des Hanges | Sicherung der Fahrbahn
 MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: - Beräumung der Steine | mit New Jersey Elementen

4) MABNAHMEN / INTERVENTI

HÖCHSTE DRINGLICHKEIT: - inkursive und durchgreifende Beräumung des
 DI SOMMA URGENZA: Hanges
- Sicherung des Hanges mit Netzen, Netzpannen und
Nägeln mit Seilverspannung

WEITERE MABNAHMEN: /
 ULTERIORI INTERVENTI: /

Es folgt technischer Bericht
 Seguirá relazione tecnica

für die Annahme / per ricevuta
Robert Meier

Der Geologe im Dienst / il geologo in servizio
 Dr. Volmar Meier

