PROVINCIA DI BOLZANO

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: RIPRISTIN PARAMASSI SULLA SS 620 AL KM 2+500

COMMITTENTE: SERVIZIO GESTIONE STRADE BASSA TESINA

Data, 02/08/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 M.05.05	ALLESTIMENTO CANTIERE					1,00		
	SOMMANO					1,00	1´000,00	1´000,00
2 A.01.05.0015 .020	LAVORI GENIO CIVILE ALTA MONTAGNA Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 23 ... aumentato dell'indennità di alta montagna (lavori eseguiti tra i 1200 e i 1800 m slm). operaio specializzato rocciatore							
	24/07/2023 disgaggio parte alta	4,00			8,000	32,00		
	26/07/2023 disgaggio parte alta	4,00			8,000	32,00		
	27/07/2023 smontaggio barriere	4,00			8,000	32,00		
	28/07/2023 smontaggio barriere	4,00			8,000	32,00		
	31/07/2023 smontaggio barriere	4,00			8,000	32,00		
	02/08/2023 Pulizia versante sotto barriere	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					176,00	36,00	6´336,00
3 A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW							
	24/0/02023 Assistenza pulizia versante				8,000	8,00		
	26/07/2023 Assistenza pulizia versante				8,000	8,00		
	SOMMANO h					16,00	65,00	1´040,00
4 A.02.10.0060 .050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t							
	27/07/2023 assistenza con gru smontaggio barriere				8,000	8,00		
	28/07/2023 assistenza con gru smontaggio barriere				8,000	8,00		
	SOMMANO h					16,00	80,00	1´280,00
5 M.05.40.001 0.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm							
	Perforazione demolizione massi	12,00	1,50			18,00		
	Perforazione tiranti plinto *(par.ug.=4*2)	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO m					42,00	38,00	1´596,00
6 M.005.020.0 0060.00*	DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI NONEX Demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di cartucce tipo Nonex, eseguita su versanti o pareti rocciose da personale specializzato rocciatore con licenza di fochino .							
			4,00	2,000	2,000	16,00		
			3,00	2,000	1,500	9,00		
			2,00	2,000	1,500	6,00		
			3,00	2,000	2,000	12,00		
	SOMMANO m³					43,00	80,00	3´440,00
7 M.05.40.004	Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondoforo eseguito da personale specializzato rocciatore con							
	A RIPORTARE							14´692,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							14´692,00
0.005	l'ausilio di piattaforme riposizionabili tram ... non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. · per ogni posizionamento					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	220,00	440,00
8 M.05.40.002 0.005	PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con marte ... di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm							
	Tirafondi plinto micropalo	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	68,00	544,00
9 M.05.50.007 0.005	Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi ... a, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo. · tubo in acciaio S235, non valvolato							
	Micropali	2,00	4,00		13,400	107,20		
	SOMMANO kg					107,20	3,10	332,32
10 M.05.50.004 0.040	Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende com ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 32							
	Tirafondi plinto *(par.ug.=4*2)	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	25,00	600,00
11 NP 1	RIMONTAGGIO BARRIERA PARAMASSI		70,00		5,000	350,00		
	SOMMANO mq					350,00	35,00	12´250,00
12 NP 2	Montante completo di bulloneria					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1´162,00	3´486,00
13 NP 3	Tenditore di valle completo di bulloneria					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	39,15	78,30
14 NP 4	Piastra completa di bulloneria					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	522,45	1´567,35
15 NP 5	Dissipatori laterali corsa 1 ml					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	121,50	243,00
	A RIPORTARE							34´232,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							34´232,97
16 NP 6	Dissipatori laterali corsa 1.5 ml					4,00		
	SOMMANO caduno					4,00	155,25	621,00
17 NP 7	Controvento di monte con dissipatore					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	195,75	1´957,50
18 NP 8	Fune di collegamento estremità					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	114,75	229,50
19 NP 9	Rete RNP4 12HC da 10X5					3,00		
	SOMMANO Cadauno					3,00	2´227,50	6´682,50
20 NP 11	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA · maglia 8x10 · filo diam. ... Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestiment ... aglia 8x10 · filo diam. 3 mm · rivestimento lega eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A		60,00		5,000	300,00		
	SOMMANO m²					300,00	6,20	1´860,00
21 NP 10	Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per ordit ... ilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. · diametro mm 20 (par.ug.=2+2)	4,00	80,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	9,50	3´040,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							48´623,47
	T O T A L E euro							48´623,47

Data, 02/08/2023

L'Impresa

	A RIPORTARE							